

廊坊市兴雅塑料制品有限公司
年生产 5000 万个生鲜食品外包装袋项目
竣工环境保护验收意见

2024年1月24日，廊坊市兴雅塑料制品有限公司组织召开了廊坊市兴雅塑料制品有限公司年生产 5000 万个生鲜食品外包装袋项目竣工环境保护验收会，由建设单位、环评单位、监测单位和专业技术专家共 6 人组成验收组。与会专家和代表查看了企业现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制情况和监测单位对监测报告的详细介绍，检查了环保设施建设运行情况，对照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批意见，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

廊坊市兴雅塑料制品有限公司年生产 5000 万个生鲜食品外包装袋项目位于河北省廊坊市安次区仇庄镇大王务一村，项目占地面积 3000m²，总投资 100 万元，主要产品为生鲜食品外包装袋，设计生产规模年产 5000 万个。

公司于 2023 年 9 月委托廊坊市绿韵环境评价咨询有限公司编制《廊坊市兴雅塑料制品有限公司年生产 5000 万个生鲜食品外包装袋项目环境影响报告表》，该项目环评报告于 2023 年 11 月 21 日通过廊坊市生态环境局安次区分局审批，批复文号为廊环安管【2023】33 号。

验收范围：本次验收针对廊坊市兴雅塑料制品有限公司年生产 5000 万个生鲜食品外包装袋项目进行整体验收。

二、工程变动情况

根据现场实际建设情况与环评报告对比，废气治理设施由环评中的“集气罩+活性炭吸附+光氧催化设备”改为“集气罩+两级活性炭吸附”，其他建设情况与环评报告一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的生活污水，主要为员工生活盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘；厂区设防渗旱厕，定期清掏；冷却水循环使用，定期补充，不外排。

2、废气

本项目运营过程中废气主要为发泡挤出、覆膜、造粒、制袋工序有机废气和恶臭气体。经集气罩收集后，统一通过管道经两级活性炭吸附（TA001）处理，

王刚 孙学平 刘向欣 司雨 王峰峰 何素芳

经一根 15m 高排气筒 (DA001) 排放。

3、噪声

本项目噪声污染源主要为项目噪声污染主要来源于珍珠棉挤出机、复合机、边角料回收机、制袋机、环保设备风机等设备运行噪声。噪声治理主要选用低噪声设备，产噪设备合理布局，且将产噪设备布置于厂房内。

4、固体废物

本项目生活垃圾主要来源于员工的日常生活，由环卫部门定期清运处理。生产固废主要包括废包装物集中收集后外售，废边角料和不合格品经边角料回收机造粒后回用于生产，废铝膜厂家回收利用；生产过程中产生废润滑油、废润滑油桶、废活性炭，根据《国家危险废物名录》，属危险固废，经分类集中收集后，危废间暂存，交廊坊市伟坤环保科技有限公司处理。

四、环保设施监测结果

1、废气

经监测，发泡挤出、覆膜、造粒、制袋工序产生的有组织非甲烷总烃的监测结果满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值及同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中有机化工标准限值要求；恶臭的监测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2恶臭污染物标准限值要求，均为达标排放。

经监测，无组织非甲烷总烃的监测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度排放限值；非甲烷总烃去除率不达标，故加测车间门口非甲烷总烃，监测结果满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求；厂区内无组织非甲烷总烃的监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；恶臭的监测结果满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准限值要求，均为达标排放。

2、噪声

经监测，该项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，为达标排放。

3、废水及固废

王刚 孙志华 刘向欣 司有 王峰 何素芳

经调查核实，本项目产生的生活污水，主要为员工生活盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘；厂区设防渗旱厕，定期清掏；冷却水循环使用，定期补充，不外排。一般固废、危险固废及生活垃圾收集设施存储设施已落实。

4、总量控制

项目总量控制具体控制指标为： SO_2 0t/a、 NO_x 0t/a、 COD 0t/a、氨氮 0t/a。通过验收监测核算污染物实际排放量不超过总量控制指标。

五、验收结论及要求

1、验收结论

验收组认为，廊坊市兴雅塑料制品有限公司年生产 5000 万个生鲜食品外包装袋项目基本落实了环评及批复的各项环保要求，建立了相应的环保管理制度，本次验收检测结果达到国家相关排放标准，符合竣工环保验收条件，本项目通过竣工环境保护验收。

2、后续工作要求

加强环保设施运行管理，做好运行记录，确保主要污染物稳定达标排放，规范排放口标识。

验收组组长：

王相

验收组成员：

邢志平 刘向斌 公司的 张峰 何素芳

2024年1月24日

廊坊市兴雅塑料制品有限公司年生产 5000 万个生鲜食品外包装袋项目
竣工环境保护验收组成员名单

2024 年 1 月 24 日

验收组成员	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	备注
组长	王中刚	廊坊市兴雅塑料制品有限公司	总经理	15075616175	
	邢志军	神机设计(天津)(建设)	已交	1582468888	
成员	刘向欣	廊坊森环工程项目管理有限公司	高工	15530652221	
	刁阳	河北皓森环境工程公司	高工	15383362220	
	王保峰	廊坊市绿韵环境评估咨询有限公司	工程师	18631670651	
	何素芳	河北哲驰环境检测技术有限公司	经理	13833649456	